

Numer inwentarza	Nazwa inwentarza	Data zakończenia budowy	Kategoria obiektu budowlanego	OPIS OBIEKTU	LOKALIZACJA
223/1327	MRG2 - 09 - przepusty P1, P2, P3 wraz z kaszycą	30.08.2019	XXVIII	3 przepusty z blach łukowych stalowych oraz zabudowa kaszycowa (15 mb) Przepust nr 1 (4,5 mb, szer. 1,62m, H=1,1 m), przepust nr 2 (5 mb, szer. 1,95m, H=1,32m), przepust nr 3 (4 mb, szer. 1,95m, H=1,32m)	L-ctwo Skawica - PCL
220/1301	MRG2 - 01 - Dylowanka	28.12.2018	VIII	Dylówki szerokości 3,5m o łącznej długości 170 mb	L-ctwo Mucharz - PCL zgodnie z załącznikiem mapowym
220/1352	MRG2 - 02 - Przepusty P1, P2, P3	30.11.2020	XXVIII	3 przepusty (blacha falista) wraz z umocnieniem brzegu potoku (175m, narzut kamienny 21 m) P1 (L=13,0m, D=3,45 m, H=1,36m); P2 (L=11,4m, D=1,65m, H=1,38m); P3 (L=8,5m, D=1,34, H=1,05m)	L-ctwo Tarnawa - PCL
220/1353	MRG2 - 02 - Zabudowa potoku	30.11.2020	XXVII	Zabudowa kaszycowa K1, K5, K6, K7, K8, K9; narzut kamienny K4-A, K4-B K1 - kaszyca o dł. 15 m; K4A - narzut kamienny o dł. 5m; K4B - narzut kamienny o dł. 5 m; K5 - kaszyca o dł. 24 m; K6 - kaszyca o dł. 105 m, K7 - kaszyca o dł. 45m; K8 - kaszyca o dł 87 m; K9 - kaszyca o dł 39 m	L-ctwo Tarnawa zgodnie z załącznikiem mapowym
220/1312	MRG2 - 03 - Dylowanka	27.06.2019	VIII	Dylówki szerokości 3,5m o łącznej długości 2650 mb	Leśnictwo Budzów - PCL zgodnie z załącznikiem mapowym
220/1307	MRG2 - 04 - Dylowanka	28.02.2019	VIII	Dylówki szerokości 3,5m o łącznej długości 2150 mb	L-ctwo Lachowice - PCL zgodnie z załącznikiem mapowym
220/1351	MRG2 - 06 - Dylowanka	30.10.2020	VIII	Dylówki szerokości 3,5m o łącznej długości 700 mb	L-ctwo Stryszawa - PCL zgodnie z załącznikiem mapowym
220/1361	MRG2 - 06 - Zabudowy potoku: K3A, K3B	28.12.2020	XXVII	Zabudowa kaszycowa 42 mb oraz umocnienie przyczółków 9 m K3A - zabudowa kaszycowa dł. 18 m, K3B - zabudowa kaszycowa dł. 24 m	L-ctwo Stryszawa zgodnie z załącznikiem mapowym
220/1342	MRG2 - 08 - Dylowanka	31.08.2020	VIII	Dylówka szerokości 3,5m, długości 200mb	Leśnictwo Juszczyń - jedna lokalizacja
220/1328	MRG2 - 09 - Dylowanka	26.09.2019	VIII	Dylowanka szerokości 3,5m, długości 950mb	Leśnictwo Skawica - PCL
220/1337	MRG2 - 10 - zabudowa kaszycowa 433,60 mb	19.12.2019	XXVII	Zabudowa kaszycowa 433,60 mb, Przepust rurowy 60' - 7,70 mb, wodospusty - 7 szt	Leśnictwo Mosorne - PCL
223/1278	MRG2 - 12 - przepust z blach fal.	28.09.2018	XXVIII	Przepust z blach falistych	Leśnictwo Welcza - jedna lokalizacja
220/1362	MRG2 - 12 - umocnienie brzegu nietechniczne	07.12.2021	XXVII	Umocnienia: głazami skalnymi o dł.[m]: 13,0; 9,0; 8,4; 17,4; narzutem kamiennym na odcinku 23,5 m oraz odbudową muru kamiennego na odcinkach o dł [m]: 14,9; 11,7+6,3	Leśnictwo Welcza - jedna lokalizacja
220/1302	MRG2 -07-Dylowanka, Zabudowa	28.12.2018	VIII	Dylówka szer.: 3,5m, dł.: 1000mb Zabudowa kaszycowa - 70mb	Leśnictwo Jasień - PCL

220/1360	MRG2-06-kaszycza,4 przepusty, 2 mosty	28.12.2020	XXVIII	Przebudowa: czterech istniejących przepustów, dwóch mostków wraz umocnieniem brzegów potoku o łącznej długości 286 m i rowów przydrożnych o łącznej długości 35 m. Przebudowane przepusty, mosty i zabudowa kaszycowa: P1 - 8mb, umocnienie brzegu 30m; P2 - 15mb, umocnienie brzegu 72 m; P3 - 9,1 mb, umocnienie brzegu 36 m; P4 - 15,1 mb, umocnienie brzegu 22m; M1 - most z umocnieniem brzegu 64 m; M2 - most z umocnieniem brzegu 62 m;	L-ctwo Stryszawa - PCL zgodnie z załącznikiem mapowym
220/1313	MRG2-10-Kaszycza, Dylowanka	23.07.2019	VIII	Dylówka - 222mb, zabudowa kaszycowa - 2szt. Dylówka szer.: 3,5m, 2650 mb, Zabudowa kaszycowa 2 szt.	Leśnictwo Mosorne - PCL
220/1350	MRG2-12-Dylowanka, Kaszycza	16.10.2020	VIII	Dylówka szer.: 3,5m, dł: 170 mb, Zabudowa kaszycowa - 250 mb	Leśnictwo Wefcza - PCL

*PCL - po całym leśnictwie